



**COMUNE
DI
MIRANDOLA**
Provincia di Modena

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 2 TERRITORIO AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI

Servizio Fabbricati e Verde Pubblico

Nr. 301 DEL 15/04/2026

Proposta N. 347/

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" E ORDINANZA COMMISSARIALE N. 42/2012 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE "DANTE ALIGHIERI", SITA IN VIA CIRCONVALLAZIONE N.73 A MIRANDOLA (MO) - CUP: I86B14000060004 - EDIFICIO SOTTOPOSTO ALLA TUTELA SECONDO IL D.LGS. N. 42/2004 E S.M.I., FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: SETTIMA PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI |
|-----------------|--|



IL DIRIGENTE DEL SETTORE II

Premesso che:

- gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno causato notevoli danni agli immobili ubicati nel territorio del Comune di Mirandola (MO) tra cui la scuola primaria Dante Alighieri sita in via Circonvallazione n. 71 a Mirandola (MO), che ha riportato danni gravissimi, tali da richiedere un intervento di ripristino con miglioramento sismico;
- con atto di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2013 e successive è stato approvato il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori urgenti di messa in sicurezza e di ripristino della copertura della Scuola Elementare Dante Alighieri redatto in conformità all'Ordinanza n.42 del Commissario delegato;
- i lavori sono stati autorizzati dal Servizio Sismico della Regione Emilia Romagna (PG.2013.0141975 dell'11/06/2013) e dalla Soprintendenza per i Beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna (Prot. 433 del 09/01/2013) per i quali è stato rilasciato il visto di congruità in data 11/06/2013 - pratica n. 034 per un importo complessivo di € 2.318.642,17 (Decreto n.639/2013);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.107 del 26/05/2023 è stato approvato il Progetto definitivo-esecutivo redatto ai sensi dell'art. 23, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. dell'intervento "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 - Componente 2 – Investimento 2.1. "Rigenerazione Urbana" e Ordinanza Commissariale n. 42/2012 - Lavori di adeguamento sismico e funzionale con efficientamento energetico della Ex Scuola Elementare "Dante Alighieri", sita in via Circonvallazione n.73 a Mirandola (MO) – Edificio sottoposto alla tutela secondo il D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. - CUP: I86B14000060004, finanziato dall'Unione europea - Next GenerationEU";
- con determinazione della S.U.A. n. 1062 del 22/06/2023 è stato aggiudicato l'appalto all'impresa Point Costruzioni SRL con sede in Frazione Poggio San Vittorino 7 64100 Teramo (TE) – C.F./P.IVA 02043230677 che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 20,04%, corrispondente ad € 1.199.382,49 per un valore dell'offerta di € 4.785.560,06 oltre € 219.120,42 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 5.004.680,48), IVA esclusa;
- con determinazione dirigenziale del Comune di Mirandola n. 640 del 25/07/2023 si è preso atto dell'aggiudicazione dell'appalto ed approvate le risultanze di gara della S.U.A. "Provincia di Modena", contenute all'interno della Determinazione SUA n. 1062 del 22/06/2023;
- in data 28/07/2023 con atto Rep. 31190 è stato sottoscritto dal Sig. Filippo di Antonio in qualità di Amministratore Unico della "Point Costruzioni s.r.l. e dal Dott. Donato Salvatore Marengo, in qualità di dirigente ad-interim del Settore Territorio, Ambiente e Lavori Pubblici del Comune di Mirandola, il contratto di appalto;
- in data 11/09/2023 sono stati consegnati i lavori dell'intervento di cui in oggetto, come risulta da verbale di consegna dei lavori;

Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti

pubblici” (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull’attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei”;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- la Circolare n. 4 del 18 gennaio 2022 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative”;
- le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.

Richiamati inoltre:

- l’articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
 - per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
 - per milestone (traguardi) i risultati qualitativi.

Dato atto che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all’art. 3 ne definisce l’ambito di applicazione individuandone i

pilastrini: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;

- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo Italiano;
- le 6 missioni sono rispettivamente:
 - Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
 - Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
 - Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
 - Missione 4: istruzione e ricerca;
 - Missione 5: inclusione e coesione;**
 - Missione 6: salute.
- Nell'ambito della Missione 5 Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, è previsto di poter procedere con i Lavori di *adeguamento sismico e funzionale con efficientamento energetico della Ex Scuola Elementare "Dante Alighieri", sita in via Circonvallazione n.73 a Mirandola (MO)*, il cui contributo è finanziato in parte dall'Unione Europea – Next Generation EU per un importo pari ad €. 2.500.000,00.

Dato atto che l'Allegato alla Decisione di esecuzione (Council Implementing Decision - CID) del Consiglio dell'Unione Europea, con cui veniva approvato definitivamente il PNRR dell'Italia, il 13 luglio 2021:

- definisce, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale in merito alla Missione 5 Componente 2, Investimento 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, precisando che "L'obiettivo di questa misura è quello di fornire ai comuni sovvenzioni per investimenti nella rigenerazione urbana al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché di migliorare il contesto sociale e ambientale dei centri urbani, nel pieno rispetto del principio "non arrecare un danno significativo". Tale obiettivo sarà raggiunto attraverso il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie pubbliche esistenti a fini di pubblico interesse e migliorando il decoro urbano attraverso la ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi culturali, educativi e didattici, comprese le attività sportive.

Considerati:

- l'Atto d'obbligo di accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 investimento/subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" per il progetto "Lavori di adeguamento sismico e funzionale con efficientamento energetico della Ex Scuola Elementare "Dante Alighieri", sita in via Circonvallazione n.73 a Mirandola (MO) - Edificio sottoposto alla tutela secondo il D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.", con cui è stato definito anche il cronoprogramma come di seguito:
 - stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30/07/2023;
 - pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30/09/2024;
 - terminare i lavori entro il 31/03/2026.
- la Decisione di Esecuzione (CID) dell'Unione Europea approvata il 27/11/2025 la quale prescrive che con il certificato di completamento lavori, emesso entro il 30/06/2026, il target riportato nel suddetto atto d'obbligo viene egualmente conseguito.

Visti gli incarichi professionali affidati al gruppo di progettazione con gli atti di seguito riportati:

- determinazione dirigenziale n.336 del 21/06/2017 con cui è stata affidata la redazione del progetto strutturale definitivo-esecutivo, D.L., Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori di completamento della scuola "D. Alighieri" in via Circonvallazione a Mirandola (MO) all'Ing. Paola Rossi, con sede legale a Carpi (MO) in via Svolto Cattania 1/A;

- determinazione dirigenziale n.344 del 26/06/2017 con cui è stata affidata la redazione del progetto definitivo-esecutivo, D.L., dell'impianto elettrico e speciale di completamento dei lavori della Scuola "D. Alighieri" in via Circonvallazione a Mirandola (MO) al P.I. Luca Soncini con sede legale a Novi di Modena (MO) in via Magellano n. 18;
- determinazione dirigenziale n.345 del 26/06/2017 con cui è stata affidata la redazione del progetto definitivo-esecutivo, D.L., dell'impianto meccanico di completamento dei lavori della Scuola "D. Alighieri" in via Circonvallazione a Mirandola (MO) al P.I. Lorenzo Giorgi con sede legale a Suzzara (MN) Piazza Castello 5;
- determinazione dirigenziale n.678 del 03/12/2020 con cui è stato affidato l'incarico professionale all'Arch. Bianca Maria Grazia con sede legale a Modena (MO) in Via Cavalieri n.7 per la redazione del progetto esecutivo architettonico e relativa direzione operativa dei lavori di completamento della Scuola primaria "D. Alighieri" sita in via Circonvallazione a Mirandola (MO);
- determinazione dirigenziale n.311 del 15/06/2021 con cui è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori strutturali di completamento della scuola primaria Dante Alighieri in via Circonvallazione n. 71 a Mirandola (MO) - Integrazione al disciplinare di incarico professionale all'Ing. Paola Rossi Rep.n.29841 del 12.07.2017;
- determinazione dirigenziale n.679 del 03/12/2020 con cui è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e direzione lavori dell'impianto elettrico e speciale di completamento dei lavori della scuola primaria Dante Alighieri in via Circonvallazione n.71 a Mirandola (MO) - Integrazione al disciplinare di incarico professionale P.I. Luca Soncini Rep.n.29838 del 12/07/2017;
- determinazione dirigenziale n.680 del 03/12/2020 con cui è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e direzione lavori dell'impianto meccanico e speciale di completamento dei lavori della scuola primaria "Dante Alighieri" in via Circonvallazione n. 71 a Mirandola (MO) - Integrazione al disciplinare di incarico professionale P.I. Lorenzo Giorgi Rep.n.29837 del 12/07/2017;
- determinazione dirigenziale n. 96 del 25/03/2021 con cui è stato affidato l'incarico professionale per l'attività di valutazione delle prestazioni acustiche e supporto tecnico in materia di acustica finalizzato alla realizzazione degli interventi di completamento della Scuola primaria "Dante Alighieri" sita in via Circonvallazione n.71-73 a Mirandola (MO) a GEA-AMBIENTE S.r.l. di Carpi (MO), Via Baldassarre Peruzzi n.20;
- determinazione dirigenziale n.190 del 21/04/2021 con cui è stato affidato l'incarico professionale per l'aggiornamento della relazione geologica alle NTC 2018 della Scuola primaria Dante Alighieri sita in via Circonvallazione n. 71- 73 a Mirandola (MO) a Geo Group s.r.l., con sede legale in via per Modena, n. 12, 41051 Castelnuovo Rangone (MO);
- con determina dirigenziale n.7 del 18/01/2023 è stato affidato l'incarico professionale per il servizio di verifica preventiva, ai fini della validazione, del progetto definitivo-esecutivo alla società La Mercurio s.r.l.;
- con determina dirigenziale n.126 del 25/02/2025 il Comune ha accolto la richiesta di risoluzione contrattuale del professionista P.I. Luca Soncini di cui alle Determine dirigenziali n. 344 del 26/06/2017 e n. 679 del 03/12/2020;
- determinazione dirigenziale n.133 del 26/02/2025 con cui è stato affidato l'incarico il servizio di esecuzione di n.10 saggi stratigrafici a ETRURIA DI DALFIUME TAMARA con sede in via della Resistenza n.6, 40050 a Monterenzio (BO) P.IVA 01946361209;
- determinazione dirigenziale n.136 del 27/02/2025 con cui è stato affidato l'incarico professionale di Direzione Operativa Antincendio all'Ing. Daniele Andriotto con sede in Cernusco sul Naviglio (MI), via Roggia Arzona n.2 P.IVA 01489750297;
- determinazione dirigenziale n. 399 del 20/05/2025 con cui è stato conferito l'incarico di aggiornamento della Direzione architettonica e ispettore di cantiere all'Arch. Bianca Maria Grazia di Modena (MO);
- determinazione dirigenziale n. 402 del 20/05/2025 con cui è stato conferito l'incarico per la redazione di variante in corso d'opera ed assistenza di cantiere strutturale all'Ing. Paola Rossi di Carpi (MO);

- determinazione n.470 del 05/06/2025 con cui sono stati affidati i lavori di bonifica di guaina a pavimento contenente amianto alla ditta Nial Nizzoli.

Considerato che:

- i lavori sono stati consegnati in data 11/09/2023 così come risulta dal verbale di consegna dei lavori, all'impresa "Point Costruzioni s.r.l." con sede in Frazione Poggio San Vittorino n. 7 - 64100 Teramo, P.IVA.: 02043230677;
- il tempo utile per ultimare tutti i lavori nell'appalto è stato fissato in giorni 541 (cinquecentoquarantuno) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (05/03/2025);
- con determina dirigenziale n. 189 del 14/03/2025 è stata autorizzata una proroga dei termini di n. 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, fissando la data per la conclusione dei lavori il giorno 02/06/2025;
- con determina dirigenziale n. 529 del 17/06/2025 è stata autorizzata la seconda proroga dei termini di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, fissando la data per la conclusione dei lavori il giorno 01/08/2025;
- con determina dirigenziale n. 748 del 25/08/2025 è stata autorizzata la terza proroga dei termini di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, fissando la data per la conclusione dei lavori il giorno 15/09/2025;
- con determina dirigenziale n. 852 del 30/09/2025 è stata autorizzata la quarta proroga dei termini di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, fissando la data per la conclusione dei lavori il giorno 15/10/2025;
- con determina dirigenziale n. 1093 del 02/12/2025 è stata autorizzata la quinta proroga dei termini di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, fissando la data per la conclusione dei lavori il giorno 14/12/2025;
- con determina dirigenziale n. 1271 del 23/12/2025 è stata autorizzata la sesta proroga dei termini di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, fissando la data per la conclusione dei lavori il giorno 13/01/2026;
- con determina dirigenziale n. 1280 del 24/12/2025 sono stati affidati i lavori di cui alla Perizia di Variante n.1 approvata con Delibera di Giunta Comunale n.229 del 17/12/2025 prevedendo un incremento del tempo utile per il completamento dei lavori di ulteriori 92 giorni naturali e consecutivi, fissando la data per la conclusione dei lavori il giorno 15/04/2026;

Dato atto che:

- nel corso dei lavori si sono verificate delle circostanze che hanno determinato modifiche alle opere di contratto e anche nuove e diverse lavorazioni che richiedono più giorni di esecuzione rispetto a quelli previsti in progetto e per le quali si rende necessaria l'elaborazione di una perizia di variante;
- l'Impresa Point Costruzioni SRL con sede in Frazione Poggio San Vittorino 7 64100 Teramo (TE) – P.IVA 02043230677, con note Prot. PEC n. 0014482 del 24/03/2026 ha inviato la settima richiesta di proroga dei tempi per l'ultimazione dei lavori per un totale di 60 giorni;
- il Direttore dei Lavori, Ing. Paola Rossi, con nota prot. n. 0016994 del 09/04/2026, viste le ragioni poste a base della richiesta effettuata dall'Impresa Point Costruzioni SRL con sede in Frazione Poggio San Vittorino 7 64100 Teramo (TE) – P.IVA 02043230677, accoglie la richiesta avanzata di proroga di ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi, fissando il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori al 14/06/2026;
- il Responsabile del Procedimento, Arch. Michela Di Leva, vista la proposta del Direttore dei Lavori, Ing. Paola Rossi, ha espresso parere favorevole alla quinta proroga dei tempi contrattuali per complessivi 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi;
- la scadenza del tempo utile per l'esecuzione dei lavori risulta pertanto differita al 14/06/2026.

Verificato che il nuovo termine è coerente con i target/milestone del PNRR.

Per le motivazioni sopra esposte si rende pertanto necessario autorizzare la proroga in parola.

Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei

programmi di attività di competenza del Settore Lavori Pubblici, Servizio Fabbricati e Verde.

Su proposta del responsabile del procedimento, designato nella persona dell'Arch. Michela Di Leva.

Acquisito il parere favorevole sul presente provvedimento del Responsabile del Servizio Fabbricati e verde pubblico, arch. Michela di Leva.

Precisato che il presente atto è adottato dal Dirigente del Settore II ing. Andrea Lui, nominato con atto del Sindaco n. 124 del 25-8-2023 di conferimento dell'incarico dirigenziale sul Settore II.

Rilevato che, in capo a suddetti soggetti, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Statuto Comunale;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 136 del 22.12.2025 di approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 22.12.2025 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 21.01.2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

DETERMINA

richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale,

1. di concedere all'Impresa "Point Costruzioni s.r.l." con sede in Frazione Poggio San Vittorino n. 7 - 64100 Teramo, P.IVA.: 02043230677, aggiudicataria dell'intervento "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 - Componente 2 – Investimento 2.1. "Rigenerazione Urbana" e Ordinanza Commissariale n. 42/2012 - Lavori di adeguamento sismico e funzionale con efficientamento energetico della Ex Scuola Elementare "Dante Alighieri", sita in via Circonvallazione n.73 a Mirandola, una proroga dei termini di n. 60 giorni naturali e consecutivi, fissando la data per la conclusione dei lavori il giorno 14/06/2026;
2. di dare atto che la predetta proroga viene concessa a condizione che l'impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto;
3. di dare atto che alla procedura in parola sono stati attribuiti i seguenti codici: CUP I86B14000060004 - CIG 9859811D6C;
4. di dare atto che:
 - il presente intervento è finanziato in parte con fondi PNRR "FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU" all'interno della Missione 5 Componente 2, Investimento 2.1, e con risorse dell'Amministrazione Comunale, e rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do, significant Harm" e, in particolare, l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;
 - sono stati assolti gli obblighi di trasparenza ex D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97 e D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 e gli obblighi in materia di comunicazione ed informazione previsti dall'art.34 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - per la presente procedura sono state adottate adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - è stata acquisita la dichiarazione in merito all'identificazione del titolare effettivo;
 - è stata acquisita la dichiarazione da parte dell'operatore economico di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, che potrebbero essere percepite come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della

presente procedura di selezione e di impegnarsi a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che possa insorgere durante la procedura di gara o nella fase esecutiva del contratto;

- l'operatore economico ha assolto agli obblighi previsti dalla legge n. 68/1999 e dall'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021;

5. di portare a conoscenza il Direttore dei Lavori, ing. Paola Rossi, dell'adozione del presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento, nel rispetto dell'art. art. 1, comma 32 L. 190/2012, dell'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 verrà pubblicato sul sito dell'Amministrazione comunale, sezione "Amministrazione trasparente";
7. di provvedere con successivo atto alla rideterminazione del cronoprogramma finanziario dell'intervento, in base al nuovo termine di ultimazione dei lavori;
8. di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Ragioneria e diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di sua competenza;
9. di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile proporre impugnazione dinnanzi al tribunale ordinario nei termini di prescrizione.

Il Dirigente

Andrea Lui

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005)