

Comune di Mirandola

Provincia di Modena

Regione Emilia Romagna

Rinnovo, potenziamento dei servizi a rete
(Acquedotto, Fognatura, Teleriscaldamento e
Gasdotto) e relativi allacciamenti in Piazza
della Costituente, Piazza Castello e Piazza
Marconi in Comune di Mirandola (MO)

DB Cantiere 25A0462

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO:



Via Maestri del Lavoro n. 38 - 41037 - Mirandola (MO)
web: www.aimag.it - e-mail: info@aimag.it

La R.U.P.

(Ing. Chiara Monaco)

Il Progettista



(Ing. Andrea Bertolasi)



Via Maestri del Lavoro n. 38 - 41037 - Mirandola (MO)
web: www.asretigas.it - e-mail: info@asretigas.it

Il Presidente AS Retigas
AS RETIGAS S.r.l.
Il Presidente
(Ing. Riccardo Castorri)

(Ing. Riccardo Castorri)

Il Coordinatore alla Progettazione



(Ing. Andrea Bertolasi)

Data	Novembre 2025	
Tecnico	P.I. F. Antonioli	
Disegnatore	F. Varini	
REVISIONE	DATA	

Descrizione

Cronoprogramma dei lavori

ELABORATO

N

AIMAG		Mod. CANT 03 Rev. 1 del 18/12/2025	DATA AGGIORNAMENTO: 10/11/2025		ID ATERISNATO MN		Data inizio		CONTROLLI	
CRONOPROGRAMMA (GANTT) RINNOVO SERVIZI AIMAG: ACQUEDOTTO, FOGNATURA E POSA RETE DI TELERISCALDAMENTO IN PIAZZA DELLA COSTITUENTE NEL COMUNE DI MIRANDOLA (MO)		DB_Cantiere: 25A0462	WBS: A_M01411_30004A101971449							
Attività		Inizio	Fine	Durata (gi)						
Totale intervento		02/03/26	17/08/26	168						
P.ZZA DELLA COSTITUENTE		02/03/26	02/03/26							
Accantieramento	planificazione di progetto	02/03/26	04/03/26	2.00						
	esecuzione reale	02/03/26	02/03/26							
	fermo cantiere	02/03/26	02/03/26							
P.ZZA DELLA COSTITUENTE - INTERVENTO EDILE AIMAG		04/03/26	15/04/26	30.00						
Scavi e demolizioni	planificazione di progetto	04/03/26	04/03/26							
	esecuzione reale	04/03/26	04/03/26							
	fermo cantiere	04/03/26	04/03/26							
Ripristini	planificazione di progetto	04/03/26	15/04/26	30.00						
	esecuzione reale	04/03/26	04/03/26							
	fermo cantiere	04/03/26	04/03/26							
P.ZZA DELLA COSTITUENTE - FOGNATURA AIMAG		04/03/26	01/04/26	20.00						
Posa collettore di progetto	planificazione di progetto	04/03/26	01/04/26							
	esecuzione reale	04/03/26	04/03/26							
	fermo cantiere	04/03/26	04/03/26							
Posa pozzetti d'ispezione	planificazione di progetto	04/03/26	01/04/26	20.00						
	esecuzione reale	04/03/26	04/03/26							
	fermo cantiere	04/03/26	04/03/26							
Realizzazione allacci fognari e caditoie	planificazione di progetto	01/04/26	15/04/26	10.00						
	esecuzione reale	01/04/26	01/04/26							
	fermo cantiere	01/04/26	01/04/26							
P.ZZA DELLA COSTITUENTE - ACQUEDOTTO AIMAG + GASDOTTO AS RETI		04/03/26	01/04/26	20.00						
Posa collettore di progetto	planificazione di progetto	04/03/26	04/03/26							
	esecuzione reale	04/03/26	04/03/26							
	fermo cantiere	04/03/26	04/03/26							
Realizzazione allacci acquedotto	planificazione di progetto	01/04/26	15/04/26	10.00						
	esecuzione reale	01/04/26	01/04/26							
	fermo cantiere	01/04/26	01/04/26							
P.ZZA DELLA COSTITUENTE - TELERISCALDAMENTO		04/03/26	18/03/26	10.00						
Posa collettore di progetto	planificazione di progetto	04/03/26	18/03/26							
	esecuzione reale	04/03/26	04/03/26							
	fermo cantiere	04/03/26	04/03/26							
P.ZZA DELLA COSTITUENTE - INTERVENTO EDILE AIMAG		15/04/26	13/05/26	20.00						
Scavi e demolizioni	planificazione di progetto	15/04/26	15/04/26							
	esecuzione reale	15/04/26	15/04/26							
	fermo cantiere	15/04/26	15/04/26							
Ripristini	planificazione di progetto	15/04/26	13/05/26	20.00						
	esecuzione reale	15/04/26	15/04/26							
	fermo cantiere	15/04/26	15/04/26							
P.ZZA DELLA COSTITUENTE - FOGNATURA AIMAG		15/04/26	06/05/26	15.00						
Posa collettore di progetto	planificazione di progetto	15/04/26	15/04/26							
	esecuzione reale	15/04/26	15/04/26							
	fermo cantiere	15/04/26	15/04/26							
Posa pozzetti d'ispezione	planificazione di progetto	15/04/26	06/05/26	15.00						
	esecuzione reale	15/04/26	15/04/26							
	fermo cantiere	15/04/26	15/04/26							
Realizzazione allacci fognari e caditoie	planificazione di progetto	06/05/26	13/05/26	5.00						
	esecuzione reale	06/05/26	06/05/26							
	fermo cantiere	06/05/26	06/05/26							
P.ZZA DELLA COSTITUENTE - ACQUEDOTTO AIMAG + GASDOTTO AS RETI		15/04/26	06/05/26	15.00						
Posa collettore di progetto	planificazione di progetto	15/04/26	15/04/26							
	esecuzione reale	15/04/26	15/04/26							
	fermo cantiere	15/04/26	15/04/26							
Realizzazione allacci acquedotto	planificazione di progetto	06/05/26	13/05/26	5.00						
	esecuzione reale	06/05/26	06/05/26							
	fermo cantiere	06/05/26	06/05/26							
P.ZZA DELLA COSTITUENTE - TELERISCALDAMENTO		15/04/26	13/05/26	20.00						
Posa collettore di progetto	planificazione di progetto	15/04/26	13/05/26							
	esecuzione reale	15/04/26	15/04/26							
	fermo cantiere	15/04/26	15/04/26							
P.ZZA DELLA COSTITUENTE - INTERVENTO EDILE AIMAG		13/05/26	17/06/26	25.00						
Scavi e demolizioni	planificazione di progetto	13/05/26	13/05/26							
	esecuzione reale	13/05/26	13/05/26							
	fermo cantiere	13/05/26	13/05/26							
Ripristini	planificazione di progetto	13/05/26	17/06/26	25.00						
	esecuzione reale	13/05/26	13/05/26							
	fermo cantiere	13/05/26	13/05/26							
P.ZZA DELLA COSTITUENTE - FOGNATURA AIMAG		13/05/26	03/06/26	15.00						
Posa collettore di progetto	planificazione di progetto	13/05/26	13/05/26							
	esecuzione reale	13/05/26	13/05/26							
	fermo cantiere	13/05/26	13/05/26							
Posa pozzetti d'ispezione	planificazione di progetto	13/05/26	03/06/26	15.00						
	esecuzione reale	13/05/26	13/05/26							
	fermo cantiere	13/05/26	13/05/26							
Realizzazione allacci fognari e caditoie	planificazione di progetto	03/06/26	17/06/26	10.00						
	esecuzione reale	03/06/26	03/06/26							
	fermo cantiere	03/06/26	03/06/26							
P.ZZA DELLA COSTITUENTE - ACQUEDOTTO AIMAG + GASDOTTO AS RETI		13/05/26	03/06/26	15.00						
Posa collettore di progetto	planificazione di progetto	13/05/26	03/06/26							
	esecuzione reale	13/05/26	13/05/26							
	fermo cantiere	13/05/26	13/05/26							
Realizzazione allacci acquedotto	planificazione di progetto	03/06/26	17/06/26	10.00						
	esecuzione reale	03/06/26	03/06/26							
	fermo cantiere	03/06/26	03/06/26							
P.ZZA DELLA COSTITUENTE - TELERISCALDAMENTO		13/05/26	27/05/26	10.00						
Posa collettore di progetto	planificazione di progetto	13/05/26	13/05/26							
	esecuzione reale	13/05/26	13/05/26							
	fermo cantiere	13/05/26	13/05/26							
P.ZZA DELLA COSTITUENTE - INTERVENTO EDILE AIMAG		17/06/26	08/07/26	15.00						
Scavi e demolizioni	planificazione di progetto	17/06/26	17/06/26							
	esecuzione reale	17/06/26	17/06/26							
	fermo cantiere	17/06/26	17/06/26							
Ripristini	planificazione di progetto	17/06/26	08/07/26	15.00						

P:\Progetti definitivi-esecutivi\ognatura\2025\03_Centri Storici\25A0462 Piano organico Piazza Mirandola\2 Esecutivo\Editabili\Mod_CANT_03_rev_00_cronoprogramma