
**POSTA CERTIFICATA: ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE CON
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE
"DANTE ALIGHIERI" DI VIA CIRCONVALLAZIONE 73 - CUP:
I86B14000060004 - CIG 9859811D6C. Istanza di richiesta proroga dei termini
di esecuzione**

Mittente: paola.rossi3@ingpec.eu

Destinatari: comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it

Destinatari (CC): 'Michela Di Leva' <michela.dileva@comune.mirandola.mo.it>; 'Giuseppina Stellato'
<giuseppina.stellato@comune.mirandola.mo.it>

Inviato il: 09/04/2026 13.17.17

Posizione: PEC istituzionale Comune di Mirandola/Posta in ingresso

c.a. Arch. Michela Di Leva (RUP).

Buongiorno,

con riferimento alla istanza di ulteriore proroga di giorni 60 richiesta
dall'Appaltatore Point Costruzioni Srl con PEC del 24/03/2026;

considerato che la variante in corso d'opera n. 2 è in corso di redazione;

considerato altresì che sono in corso diverse lavorazioni per il completamento
dell'opera;

considerato altresì che l'Appaltatore non ha ancora inviato, nonostante i
ripetuti solleciti, nessun aggiornamento del cronoprogramma lavori dal
13/11/2025;

si ritiene che sia condivisibile la concessione di ulteriori

60 giorni

(fino al 14 giugno 2026) per l'attuazione del contratto, sempre che venga
consegnato un aggiornamento del cronoprogramma alla Stazione Appaltante e alla
Direzione Lavori da parte dell'impresa.

Si rimane a disposizione, cordiali saluti.

Ing. Paola Rossi

E

Comune di Mirandola
Comune di Mirandola
Protocollo N.0016994/2026 del 09/04/2026

T:

+39 059 643389

M:

+39 347 8433680

E:

p.rossi@arketipopartners.it

-

paola@gianfranchi.it

A:

via Svoto Cattania 1/a, 41012 Carpi (MO)

W:

www.arketipopartners.it

Da:

PEC POINT COSTRUZIONI <info@pec.pointcostruzioni.it>

Inviato:

martedì 24 marzo 2026 10:48

A:

comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it

Cc:

michela.dileva@comune.mirandola.mo.it; ANDREA.LUI@COMUNE.MIRANDOLA.MO.IT; 'PEC
ING. PAOLA ROSSI' <paola.rossi3@ingpec.eu>; 'IMAP UFFICIO TECNICO'

<ufficiotecnico@pointcostruzioni.it>

Oggetto:

ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE "DANTE ALIGHIERI" DI VIA CIRCONVALLAZIONE 73 - CUP: I86B14000060004 - CIG 9859811D6C. Istanza di richiesta proroga dei termini di esecuzione

C/A RUP ARCH. MICHELA DI LEVA

C/A DIRIGENTE ING. ANDREA LUI

Buongiorno,

in allegato quanto all'oggetto.

Cordiali saluti

POINT COSTRUZIONI SRL - TERAMO - tel e fax 0861.294005

Le informazioni e gli allegati contenute in questa e-mail sono considerate confidenziali e possono essere riservate. Qualora non foste il destinatario, siete pregati di distruggere questo messaggio e notificarci il problema immediatamente. Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

The information in this e-mail and in any files attached is confidential and any be privileged. If you are not the intended recipient, please destroy this message and notify the sender immediately and you should not retain copy or use this e-mail for any purpose, not disclose all or any part of its contents to any other person according to the General Data Protection Regulation.

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

image001.jpg ()

image002.png ()

image003.png ()

2026-03-24 Istanza richiesta proroga-protrazione_signed.pdf ()